

Záznam

z kontrolného dňa stavby „Stavebné úpravy 2 bytov v bytovom dome č. 30, Radničné námestie Bardejov“ konaného dňa 5.10.2016

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou záznamu.

Kontrolný deň bol zvolaný na základe oznámenia pozvánkou.

Po tvaromiestnej obhliadke stavby boli skonštatované nasledovné skutočnosti:

Na stavbe sú zrealizované demontáže pôvodných rozvodov a začalo sa s buracími prácami.

Upozorňujem dodávateľa na dôsledné dodržiavanie technologických predpisov.

Prijaté opatrenia a úlohy:

Venovať zvýšenú pozornosť pri búracích prácach tak, aby nedošlo k poškodeniu priľahlých priestorov.

Doriešiť technické riešenie okenných a dverných otvorov.

Doriešiť nedostatočné presvetlené miestnosti 2.11 (obývacia izba). Okná sú orientované smerom na pavláč, kde stojí susediaca budova, ktorá tieni a zabraňuje priamemu prechodu svetla.

Zodpovedný: Dodávateľ

Termín: Počas realizácie

Realizácia prác prebieha podľa dohodnutého postupu a v súlade s STN. Chcem upozorniť dodávateľa na dôsledné dodržiavanie predpisov BOZ a PO.

V Bardejove 5.10.2016

Zapísal: Viktor Zapach, stavebný dozor

Prezenční listina.

Dňa 5.10.2016

Dodávateľ: Miroslav Dorin - konateľ

Investor : Ing. Miroslav Grus

St. Dozor : Viktor Zapach

Záznam

z kontrolného dňa stavby „Stavebné úpravy 2 bytov v bytovom dome č. 30, Radničné námestie Bardejove“ konaného dňa 24.10.2016

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou záznamu.

Kontrolný deň bol zvolaný na základe oznámenia pozvánkou.

Po tvaromiestnej obhliadke stavby boli skonštatované nasledovné skutočnosti:

Na stavbe boli zrealizované montáže podláh, montáže parozábranných a paropriepustných fólií. Realizuje sa montáž tepelnej izolácie podláh z minerálnej vlny.

Upozorňujem dodávateľa na dôsledné dodržiavanie technologických predpisov.

Prijaté opatrenia a úlohy:

Na stavbe bolo doriešené pripojenie vody – bod napojenia. PD, rieši bod napojenia na 1.NP z už existujúcej prípojky, ktorá je kapacitne nepostačujúca. Prítomný na kontrolnom dni sa dohodli na bode napojenia vody na prízemí z prevádzky Dobrej knihy.

Zodpovedný: Dodávateľ

Termín: Počas realizácie

Realizácia prác prebieha podľa dohodnutého postupu a v súlade s STN. Chcem upozorniť dodávateľa na dôsledné dodržiavanie predpisov BOZ a PO.

V Bardejove 24.10.2016

Zapísal: Viktor Zapach, stavebný dozor

Prezenční listina.

Dňa 24.10.2016

Dodávateľ: Miroslav Dorin - konateľ

Investor : Ing. Miroslav Grus

St. Dozor : Viktor Zapach

Záznam

z kontrolného dňa stavby „Stavebné úpravy 2 bytov v bytovom dome č. 30, Radničné námestie Bardejove“ konaného dňa 9.11.2016

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou záznamu.

Kontrolný deň bol zvolaný na základe oznámenia pozvánkou.

Po tvaromiestnej obhliadke stavby boli skonštatované nasledovné skutočnosti:

Na stavbe boli dokončené nátery fasády, namontované SDK konštrukcie, montáž parotesnej fólie a montáž minerálnej vlny do SDK priečok. Na stavbe prebiehajú elektroinštalačné práce.

Upozorňujem dodávateľa na dôsledné dodržiavanie technologických predpisov.

Zodpovedný: Dodávateľ

Termín: Počas realizácie

Realizácia prác prebieha podľa dohodnutého postupu a v súlade s STN. Chcem upozorniť dodávateľa na dôsledné dodržiavanie predpisov BOZ a PO.

V Bardejove: 9.11.2016

Zapísal: Viktor Zapach, stavebný dozor

Prezenční listina.

Dňa 9.11.2016

Dodávateľ: Miroslav Dorin - konateľ

Investor : Ing. Miroslav Grus

St. Dozor : Viktor Zapach

Záznam

z kontrolného dňa stavby „Stavebné úpravy 2 bytov v bytovom dome č. 30, Radničné námestie Bardejove“ konaného dňa 16.11.2016

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou záznamu.

Kontrolný deň bol zvolaný na základe oznámenia pozvánkou.

Po tvaromiestnej obhliadke stavby boli skonštatované nasledovné skutočnosti:

Na stavbe je realizovaná montáž drevených okien a dverí na pavlači, montáž tepelnej izolácie stropov. Prebieha úprava špaliet a montáž hliníkových rohov.

Upozorňujem dodávateľa na dôsledné dodržiavanie technologických predpisov.

Zodpovedný: Dodávateľ

Termín: Počas realizácie

Realizácia prác prebieha podľa dohodnutého postupu a v súlade s STN. Chcem upozorniť dodávateľa na dôsledné dodržiavanie predpisov BOZ a PO.

V Bardejove: 16.11.2016

Zapísal: Viktor Zapach, stavebný dozor

Prezenční listina.

Dňa 16.11.2016

Dodávateľ: Miroslav Dorin - konateľ

Investor : Ing. Miroslav Grus

St. Dozor : Viktor Zapach

Záznam

z kontrolného dňa stavby „Stavebné úpravy 2 bytov v bytovom dome č. 30, Radničné námestie Bardejov“ konaného dňa 30.11.2016

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou záznamu.

Kontrolný deň bol zvolaný na základe oznámenia pozvánkou.

Po tvaromiestnej obhliadke stavby boli skonštatované nasledovné skutočnosti:

Na stavbe sú z časti zrealizované rozvody vnútornej elektroinštalácie. Prebieha sadrovanie stropov a potiahnutie stien schlotextilnou mriežkou.

Upozorňujem dodávateľa na dôsledné dodržiavanie technologických predpisov.

Prijaté opatrenia a úlohy:

Na stavbe sa zúčastnené strany dohodli na zmene prestupu komínov a vzduchotechniky cez stropnú konštrukciu oproti projektovej dokumentácii z priestorového dôvodu.

Zodpovedný: Dodávateľ

Termín: Počas realizácie

Realizácia prác prebieha podľa dohodnutého postupu a v súlade s STN. Chcem upozorniť dodávateľa na dôsledné dodržiavanie predpisov BOZ a PO.

V Bardejove 24.10.2016

Zapísal: Viktor Zapach, stavebný dozor

Prezenční listina.

Dňa 30.11.2016

Dodávateľ: Miroslav Dorin - konateľ

Investor : Ing. Miroslav Grus

St. Dozor : Viktor Zapach