Arbeitsbericht Montage Fassade

Projekt: Neubau Wohnanlage Sonnenweg
Bericht-Nr.: 2026-0312-FM-07
Datum: Mittwoch, 12.03.2026
Bauleiter: Dipl.-Ing. Thomas Weber

Firma / Abteilung: Schmidt & Partner GmbH, Montagekolonne 3
Ansprechpartner: Herr Klaus Meyer
Telefon: +49 30 4711-0815
Wetter: bewölkt, 8 °C, leichter Regen ab 14:00
Arbeitszeit: 07:00 – 16:30 Uhr, davon 1 Std. Mittagspause
Anwesende Personen: 6 Mann
Witterungsbedingte Ausfallzeit: 0,5 Std. (Regen)
Erstellt von: Max Mustermann
E-Mail: m.mustermann@schmidt-partner.de

1. Ausgeführte Arbeiten

Bauteil / Achse	Tätigkeit	Menge	Einheit
Fassade Ost, Achsen 1–4, EG–2. OG	Montage Aluminiumprofile Unterkonstruktion	180	lfm
Fassade Ost, Achsen 1–4, EG–2. OG	Montage Fensterelemente Typ A	24	Stück
Fassade Ost, Achsen 1–4, EG–2. OG	Abdichtung Anschlüsse Fenster	48	lfm
Fassade Ost, Achsen 1–4, EG–2. OG	Montage Dämmung Hinterlüftung	120	m²
Fassade Ost, Achsen 1–4, EG–2. OG	Montage Fassadenplatten	120	m²
Fassade Ost, Achsen 1–4, EG–2. OG	Montage Blechverkleidung Attika	32	lfm

Besondere Vorkommnisse / Abweichungen:
Montage der Fensterelemente Typ A verzögert sich um 1 Std. wegen fehlender Dichtmasse. Nachlieferung erfolgt am Folgetag.

2. Verwendete Materialien

Material	Menge	Einheit
Aluminiumprofil Unterkonstruktion AluFix 60	180	lfm
Fensterelement Typ A, 1200 × 1500 mm	24	Stück
Dichtmasse Silikon, neutralvernetzend	6	Kartusche
Mineralwolle Dämmung WLG 035, 160 mm	120	m²
Fassadenplatte HPL, 8 mm, Farbton RAL 7016	120	m²
Blechverkleidung Attika, Zuschnitt 400 mm	32	lfm

Lieferscheinnummern: LS-2026-0312-Alu, LS-2026-0312-Fenster, LS-2026-0312-Platten

3. Eingesetzte Geräte / Maschinen

Gerät	Stunden	Bemerkung
Montagekran 12 t, Mobilkran Liebherr LTM 1050	8	
Hebebühne Scherenbühne 14 m	8	
Bohrhammer Hilti TE 70-AVR	4	
Akkuschrauber Bosch GSR 18V-60	6	
Laser-Nivellier Rotationslaser Leica Rugby 640	2	

4. Personal

Name / Firma	Stunden	Bemerkung
Klaus Meyer (Montagekolonnenführer)	8	
Jan Kowalski (Monteur)	8	
Ali Yilmaz (Monteur)	8	
Peter Müller (Monteur)	8	
Sven Hartmann (Monteur)	8	
Leiharbeitnehmer Montage GmbH, 1 Mann	8	

5. Sicherheitsmaßnahmen / Vorfälle

Maßnahme / Vorfall	Uhrzeit	Bemerkung
Tägliche Unterweisung Montagekolonne	07:00	
Absperrung Gefahrenbereich Montagekran	07:15	
Kurzunterbrechung Montage wegen Regen	14:00	0,5 Std. Ausfallzeit
Erste Hilfe Schnittverletzung Hand, Pflaster	10:30	

6. Fotodokumentation

Foto-Nr.	Bauteil / Achse	Beschreibung
2026-0312-07-01	Fassade Ost, Achse 1	Montage Aluminiumprofile Unterkonstruktion, Ansicht
2026-0312-07-02	Fassade Ost, Achse 2	Montage Fensterelement Typ A, Detail Anschluss
2026-0312-07-03	Fassade Ost, Achse 3	Montage Dämmung Hinterlüftung, Ansicht
2026-0312-07-04	Fassade Ost, Achse 4	Montage Fassadenplatten, Ansicht
2026-0312-07-05	Fassade Ost, Attika	Montage Blechverkleidung Attika, Detail
2026-0312-07-06	Montagekran	Montagekran 12 t, Gesamtansicht
2026-0312-07-07	Fassade Ost, Achse 2	Abdichtung Anschluss Fenster, Detail
2026-0312-07-08	Fassade Ost, Achse 3	Montage Fensterelement Typ A, Detail
2026-0312-07-09	Fassade Ost, Achse 4	Montage Fassadenplatten, Detail Fugenbild
2026-0312-07-10	Montagekolonne	Montagekolonne, Gruppenbild

7. Nächste Arbeiten

Bauteil / Tätigkeit	Geplant für	Voraussetzungen
Fassade Ost, Achsen 1–4, 3. OG: Montage Aluminiumprofile Unterkonstruktion	Montag, 16.03.2026	Gerüst 3. OG fertig
Fassade Ost, Achsen 1–4, 3. OG: Montage Fensterelemente Typ A	Montag, 16.03.2026	Lieferung Fenster 3. OG eingetroffen
Fassade Ost, Achsen 1–4, 3. OG: Montage Dämmung Hinterlüftung	Montag, 16.03.2026	Montage Aluminiumprofile abgeschlossen
Fassade Ost, Achsen 1–4, 3. OG: Montage Fassadenplatten	Montag, 16.03.2026	Montage Dämmung abgeschlossen
Fassade Ost, Attika: Montage Blechverkleidung Attika	Montag, 16.03.2026	Montage Fensterelemente abgeschlossen
Fassade Ost, Achsen 1–4, 3. OG: Abdichtung Anschlüsse Fenster	Montag, 16.03.2026	Montage Fensterelemente abgeschlossen

8. Unterschriften

Bauleiter	Montagekolonnenführer
Dipl.-Ing. Thomas Weber	Klaus Meyer
12.03.2026, 17:00 Uhr	12.03.2026, 16:45 Uhr